

BRL1000

protocol 1001

[Het overzicht van wijzigingen staat op](#)

[overzicht_wijzigingen_brl_sikb_1000_vs_9_0_tov_eerdere_versies.pdf](#)

Door SIKB is aangegeven dat een commentaar-ronde op het voorstel niet nodig was aangezien er geen substantiële wijzigingen waren. De meest van belang zijnde onderdelen worden onderstaand behandeld.

BRL1000

Alternatieve werkwijzen worden niet gehanteerd.

Eisen aan het uitvoeren van corrigerende maatregelen en het nemen van herstelmaatregelen. → aangepast in [KMS-P-03 Verbeteren](#)

In hoofdstuk 4 staat een lijst verrichtingen die mogen worden uitgevoerd door een monsternemer in opleiding maar niet door een assistent. Hiertoe zijn de [functie-beschrijvingen](#) en de [competentiemaxtrix](#) aangepast

SIKB1001

Ook de namen van de bij de uitvoering betrokken veldwerker(s) in opleiding en van de assistent(en) moeten worden vastgelegd.

Informatie uit het vooronderzoek is onderdeel van het monsternemingsplan. In het monsternemingsplan worden de vooraf beschikbare gegevens over de partij bijgesloten, of er wordt met een literatuurverwijzing verwezen naar deze gegevens.

Verwijzingen naar NEN5707 eruit gehaald maar wel bijlage 7 en toelichting dat bij asbestonderzoek de factor 2,5 bij duplomonsters niet van toepassing is, maar dat NEN 5707 van kracht is.

Maar vooronderzoek maakt geen

From:
<https://wiki.kanaalweg.sasteren.nl/> - **Sasteren-Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.kanaalweg.sasteren.nl/beheer/archimil/qms/start/brl1000?rev=1780311324>

Last update: **2026/06/01 10:55**

